



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ที่ พบ 762.02/

วันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 นั้น

ซึ่งในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ตามประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 **ไม่มีรายการ** ครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการในการจัดหาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ที่ดินและสิ่งก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่มีในส่วนของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 มี 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้านพะเนิน (ทั้งเส้น) หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,146,000.-บาท เป็นโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2557 ซึ่งเดิมตั้งไว้ 990,100.-บาท เมื่อจะดำเนินการทางกองช่างได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการอีกครั้ง ปรากฏว่ามีการแก้ไขรายละเอียดการดำเนินการงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงได้ขอโอนเพิ่มงบประมาณ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 - (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 โดยวิธีสอบราคา งบประมาณ 1,146,000.-บาท ราคากลาง 1,146,000.-บาท ได้ผู้รับจ้างได้แก่ ธนยศการโยธา วงเงินทำสัญญา 1,144,000.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ทำสัญญาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 สิ้นสุดสัญญา 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งทำให้ต้องมีการดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี

**ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด** ที่ทำให้การดำเนินการล่าช้าไม่สำเร็จในงบประมาณ ซึ่งแผน จัดหาพัสดุซึ่งได้กำหนดช่วงระยะเวลาดำเนินการไว้ช่วง มกราคม-กันยายน 2557

1. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งปฏิบัติงาน ซึ่งมีช่วงดำเนินการระยะยาวแผนการจัดหาแบบยืดหยุ่น
2. บุคลากรในกองช่าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสำรวจกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง งบประมาณการราคาการก่อสร้าง มีการโอนย้ายในช่วงการจัดหาพัสดุ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
3. ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ปฏิบัติตามระเบียบ ทั้งระเบียบงบประมาณฯ และระเบียบพัสดุฯ กล่าวคือ เมื่อสำรวจรายการ รายละเอียดการ ก่อสร้างและประมาณการใหม่แล้ว งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จะต้องดำเนินการโอนเงินงบประมาณผ่านสภาฯ จึงจะดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ดังนั้น จึงทำให้การ ดำเนินการเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

/ข้อเสนอแนะ...

**ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง**

- กำหนดแผนจัดหาพัสดุหรือแผนดำเนินการให้กระชับ
  - กองช่างควรสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนก่อนเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ เพื่อให้การก่อสร้างจริงไม่เกิดอุปสรรค
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พจมาน พูลกิจ

(นางสาวพจมาน พูลกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เช่นดาว นพศรี

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศรีเพชร นามเดช

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย